

Aktuelle Baumaßnahmen 2020

Maßnahmen	Ausführungs- zeitraum		noch im Bau	voraus- sichtliches Ende
	Beginn	Ende		
Neubau der Brücke In der Wiek und Auenentwicklung nördlich und südlich der Brücke	03.02.2020	07.08.2020		
Zum Schürbusch (OOWV)	21.05.2020	Ende Juni 2020		
Sanierung der innerörtlichen Entlastungsstraße (NLStbV) : 4. BA von NETTO bis Lange Straße	?	05.06.2020		ca. Mitte Sept. 2020
5. BA von Lange Straße bis POCO	08.06.2020		X	
10. BA vom KVP Sanderstraße bis Schützenweg	?	07.08.2020		
11. BA vom Schützenweg (Zufahrt Schützenplatz) bis Raiffeisen-Markt	10.08.2020		X	ca. Ende Oktober 2020
Sanierung Gehwege Goethestraße	15.06.2020		X	ca. Ende August 2020
Sanierung Gehweg Schützenweg	September 2020			ca. Ende Oktober 2020
Umbau Parkplatz Oberschule	18.08.2020		X	ca. Ende Sept. 2020
Neubau Mini-Kreisverkehr Schulstraße, Kösters Gang	ca. Mitte Sept. 2020			ca. Ende Nov. 2020
Baugebiet Höner Kirchweg II einschl. Arbeiten in der Straße Höner Kirchweg	Anfang Juli 2020		X	ca. Ende Oktober 2020

Des weiteren werden in diesem Jahr noch folgende LEADER-Projekte umgesetzt:

- *Umgestaltung Eingangsbereich Burgwald*
- *Radwegeverbindung ehem. Kleinbahntrasse Lo- Di*

Straßenendausbau:

- *ggf. Straßenendausbau Am Wehrhahn (BA II)*

18.08.2020 Amt IV - Miosga